Щодо водогосподарської обстановки у басейні р. Рось у липні 2026 року

Гідрометеорологічна обстановка

У басейні р. Рось протягом липня 2026 року переважала тепла літня погода з чергуванням періодів спеки та короткочасного зниження температури внаслідок проходження атмосферних фронтів. На початку місяця спостерігалася помірно тепла погода з періодичними дощами та грозами. У середині липня температурний режим залишався характерним для літнього сезону, місцями відзначалися короткочасні зливові дощі та грози. Наприкінці місяця встановилася стійка спекотна та переважно суха погода.

Упродовж місяця нічна температура повітря коливалася від +11,0 °С до +22,0 °С, денна – від +20,0 °С до +39,0 °С. Опади мали переважно зливовий та локальний характер, їх розподіл по території басейну був нерівномірним. Найбільша кількість опадів спостерігалася під час проходження атмосферних фронтів у першій та другій декадах місяця.

Опадів випало 16,3 мм при місячній нормі 68,0 мм, що становить близько 24 % від норми. Дефіцит опадів спостерігався протягом більшої частини місяця. Найбільш спекотними були останні дні липня, коли денна температура повітря місцями досягала +37…+39 °

Загалом погодні умови липня характеризувалися підвищеним температурним фоном, значною кількістю спекотних днів та нерівномірним випадінням опадів. Наприкінці місяця переважання сухої та жаркої погоди сприяло збільшенню випаровування, зменшенню зволоженості водозбірної площі та підтримувало тенденцію до зниження водності малих водотоків басейну р. Рось.

Руслові водосховища на р. Рось працювали в режимі утримання рівнів води близьких до встановлених, з підтриманням постійних витрат не менше ніж екологічні, окрім Косівського, Дибинецького та Стебліського водосховищ які працювали в режимі поповнення нижче розташованих водних об’єктів.

У верхній течії р. Рось – на Косівському водосховищі, рівень води коливався нижче НПР від -0,35 до -0,58 м., з витратами води 0,35 – 0,45 м^3/с.

В середній течії р. Рось – на Верхньому білоцерківському водосховищі рівень води коливався нижче НПР від -0,03 до -0,09 м., з витратами води 1,50 м^3/с.

У нижній течії р. Рось – на Стеблівському водосховищі рівень води коливався нижче НПР -0,13 до -0,55 м., з витратами води 3,0-3,7 м^3/с.

На Корсунь-Шевченківському водосховищі рівень води коливався від -0,07 до -0,18 м нижче НПР з витратами води 2,00 м^3/с.

На основних притоках р. Рось в контрольних створах витрати води становили:

р. Кам’янка, с. Ставище, Житомирська область – 0,08 м^3/с;
р. Роставиця, с. Строків Житомирська область – 0,30 м^3/с;
р. Роська с. Новоживотів, Вінницька область – 0,15 м^3/с;

У гирлі основних приток р. Рось витрати становили:

- р. Кам’янка, с. Фурси – 0,10 м^3/с;
- р. Роставиця, с. Матюші – 0,40 м^3/с;
- р. Роська с. Скибинці – 0,16 – 0,17 м^3/с;
- р. Молочна с. Зрайки – 0,04 м^3/с;

ГЕС на р. Рось та р. Роставиця: Косівська, Щербаківська, Дибинецька, Богуславська, Білоцерківська, Стеблівська, Корсунь-Шевченківська, Голуб'ятинська, Трубіївська, Дулицька, працювали з витратами в межах притоку.

Робота водогосподарського комплексу.

Водогосподарська обстановка на водних об'єктах, водогосподарських системах, гідротехнічних спорудах знаходилася на контролі РОВР річки Рось та водогосподарських організацій басейну. Виконувався збір інформації про рівні, витрати води, водогосподарську обстановку, про стан водних об'єктів, гідротехнічних споруд, виконання режимів роботи водних об'єктів, аналіз, систематизація та передача інформації. Оперативно інформувалося керівництво управління, Кризовий центр Держводагентства, БУВР середнього Дніпра.

Для забезпечення працездатності гідротехнічних споруд та з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на водосховищах, ставках, гідроспорудах, що перебувають на балансі РОВР річки Рось виконувалися доглядові роботи, регулювання поверхневої води маневруванням затворами водоскидних споруд .

Аналітично-диспетчерський центр взаємодіяв з територіальними органами ДСНС, районними комісіями з надзвичайних ситуацій, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, водогосподарськими організаціями, водокористувачами, орендарями водних об'єктів.

16 липня 2026 року в Регіональному офісі водних ресурсів р. Рось відбулося засідання Робочої групи Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем річки Рось суббасейну середнього Дніпра.

Під час доповіді в.о. начальника РОВР р. Рось Максим ПОЛЯКОВ представив оперативну інформацію щодо гідрологічної ситуації в басейні р. Рось за червень-липень 2026 року та прогноз водності на серпень та запропонував скоригувати режими роботи Косівського та Стеблівського водосховищ на літній період 2026 року відповідно до вимог статті 45 Водного кодексу України.

• на Косівському водосховищі здійснити поступове спрацювання рівня води до 0,70 м нижче НПР (до відмітки 176,30 м);

• на Стеблівському водосховищі здійснити поступове спрацювання рівня води до 0,50 м нижче НПР (до відмітки 113,40 м).

Всі учасники засідання одноголосно підтримали запропонований варіант і Проєкт режиму роботи.

24 липня 2026 року в. о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось Максим Поляков спільно з інженером-гідротехніком Олександром Махинею провели спостереження за водним об'єктом на Стеблівському водосховищі. Регіональним офісом встановлено різке пониження рівнів води: з 20 по 23 липня 2026 року рівень знизився з 113.59м до 113.47м, що становить -0,43 м при встановленому НПР 113.90м. Станом на 24.07.2026 року рівень становив 113,45 м. За підсумками виїзду, з метою забезпечення Корсунь-Шевченківського водосховища, прийнято рішення про проведення позачергового засідання Робочої групи Міжвідомчої комісії 28 липня 2026 року щодо корегування режиму роботи Дибинецького та Стеблівського водосховищ на літній період 2026 року.

Головним питанням, яке виносилося на обговорення присутніх, стало коригування режимів роботи Дибинецького та Стеблівського водосховищ на р.Рось суббасейну середнього Дніпра на літній період 2026 року з урахуванням пріоритетів водокористування відповідно до статті 45 Водного кодексу України.

Присутні одноголосно підтримали пропозицію з 03.08.2026 року здійснити поступове спрацювання:

- на Дибинецькому водосховищі - до 0,60 м нижче НПР до відмітки 131,00 м;

- на Стеблівському водосховищі – до 0,80 м нижче НПР до відмітки 113,10 м.

Регіональний офіс водних ресурсів р. Рось продовжує здійснювати моніторинг гідрологічної ситуації та здійснює постійний контроль за дотриманням встановленого режиму роботи.

Гідрогеологічна обстановка в зоні впливу водогосподарських систем та інших водогосподарських об'єктів.

Завдяки роботі гідротехнічних споруд у затверджених режимах роботи водних об'єктів підтримувалися задовільні гідрогеологічні умови в басейні р. Рось.